Årsrapport fra vannkomiteen i Langebåt vel

Komiteen har i 2014 bestått av: Olav Aardalsbakke leder
Knut Barking
Peter Cooper
Thorbjørn Matsen

Sesongen 2014 startet 4. april etter at alle brønnene var testet en uke tidligere. Den nyeste brønnen i Tiurliveien (P6) ble brukt til å fylle tankene de første dagene. Brønnene ble testet 25. mars og de viste alle gode resultater etter vinteren.
I juli måned ble lavtrykken stengt hver natt på grunn av stort forbruk som vel skyldes det varme været denne måneden. En natt var alt stengt. Denne stengningen gjøres manuelt og det har vært en stor utfordring i sommer. Stengning ved 23-24-tiden og åpne igjen kl. 07.00 om morgenen, krever en del, når lederen av komiteen ikke har vært på Langebåt denne måneden, men måtte kjøre tur retur vinterbro morgen og kveld.
Det har vært kontroll av tankene og pumpehuset minst en til to ganger daglig i hele sesongen Dette viser seg at kontroll og oppfølging av systemene våre fortsatt er viktig og nødvendig. Vi hadde håpet å få til en elektronisk overvåkning av anlegget, men dette har vi ikke fått sving på dette i år heller, dessuten er slike målere veldig kostbare.
Vannprøver er tatt hver 5. uke og alle har vist godkjente resultater på forbruksvannet, selv om bakterieinnholdet i enkelte prøver av grunnvannet har vært høyt. UV-filtrene har sørget for at alt som går ut har god kvalitet.

Totalforbruket av vann, har i år økt, noe som kanskje kan skyldes at det er montert flere gråvannsannlegg og svartvannstanker i løpet av sesongen. At det også har vært en del vanning i den tørre perioden i sommer har nok også hatt en virkning på forbruket.

Tankhuset i Tiurlia har vært fylt opp med vann i hele sommer og er i reserve for Søndre Follo Brannvesen, dersom det skulle oppstå brann i området. Dette er godkjent av Søndre Follo Brannvesen.

Pumpehus 1 (hjørnet av Sandbuktveien og Svarttrostveien) har hele tiden hatt god vannkvalitet og vil være det eneste pumpehuset som har drikkevann i vinter.

Fortsatt er det noen som ikke har klart å legge vannledningene synlig på egen tomt. Det er mange steder i år også lagt mye kvist over ledningsnettet og det fører til mye ekstra arbeid for vannkomiteen. Det er et krav at alle må få ryddet vekk kvist og annet som ligger over ledningene. Dersom vannledningen ønskes gravd ned, må den legges i varerør som er synlig i begge ender. Det er også noen steder det ikke er stoppekran på utsiden av hytta, dette er ett krav fra vannkomiteen for å vite at vannet ikke forsvinner inn i hytta. Vannkomiteen kan være behjelpelig med å ordne dette.

Forbruket i 2014 var 7573 000 liter fordelt på 5926 000 liter på lavtrykk og 1647 000 liter på høytrykk
Forbruket i 2013 var 7066 000 liter fordelt på 5765 000 liter på lavtrykk og 1301 000 liter på høytrykk
Forbruket i 2012 var 7273 000 liter fordelt på 5845 000 liter på lavtrykk og 1428 000 liter på høytrykk
Forbruket i 2011 var 7837 000 liter fordelt på 6632 000 liter på lavtrykk og 1205 000 liter på høytrykk.
Forbruket i 2010 var 6626 000 liter fordelt på 5514 000 liter på lavtrykk og 1113 000 liter på høytrykk.
Forbruket i 2009 var 7169 000 liter fordelt på 5739 000 liter på lavtrykk og 1430 000 liter på høytrykk.
Forbruket i 2008 var 9000 000 liter fordelt på 9017 000 liter på lavtrykk og 0983 000 liter på høytrykk.
Forbruket i 2007 var 3757 000 liter fordelt på 2681 000 liter på lavtrykk og 1076 000 liter på høytrykk
Forbruket i 2006 var 6138 000 liter fordelt på 5016 000 liter på lavtrykk og 1122 000 liter på høytrykk
Forbruket i 2005 var 4154 000 liter fordelt på 3600 000 liter på lavtrykk og 0554 000 liter på høytrykk

For vannkomiteen Olav Aardalsbakke